



23	Установка фрамуг остекленных из ПВХ, глухих	м2	7,2	04.12.2023	17.12.2023			7,2											
24	Установка окон ПВХ глухих	м2	22,84	04.12.2023	30.12.2023			12	10,84										
25	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 400 мм	м	163,91	20.11.2023	30.12.2023			53	53	57,91									
26	Установка дверных блоков из ПВХ	м2	11,76	20.11.2023	03.12.2023			11,76											
27	Установка дверных блоков из ПВХ	м2	13,41	04.12.2023	17.12.2023				13,41										
28	Установка металлической дери	м2	3,78	18.12.2023	30.12.2023					3,78									
29	Установка металлической дери	м2	3,78	18.12.2023	30.12.2023					3,78									
	<b>Раздел 4. Наружная отделка</b>																		
30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	м2	1311,52	20.11.2023	21.01.2024			325	325	325	336,52								
31	Ремонт и восстановление деформационного шва	м	7,3	04.12.2023	17.12.2023				7,3										
32	Устройство компенсатора из оцинкованной кровельной стали толщ.0,7, шириной 900 мм	м2	6,57	04.12.2023	17.12.2023					6,57									
33	Высококачественная штукатурка откосов шириной 200 мм	м	570,16	20.11.2023	21.01.2024			142	142	142	144,16								
34	Цементно-известковая штукатурка по сетке	м2	749,81	20.11.2023	21.01.2024			187	187	187	188,81								
35	Оштукатуривание стен	м2	749,81	20.11.2023	21.01.2024			187	187	187	188,81								
36	Наружная облицовка стен керамогранитом 400*400	м2	56,37	08.01.2024	21.01.2024						56,37								
	<b>Водосточная система</b>																		
37	Устройство водосточных труб	м	22,4	22.01.2024	04.02.2024						22,4								
38	Смена колен водосточных труб	шт	8	22.01.2024	04.02.2024						8								
39	Смена отливов водосточных труб	шт	4	22.01.2024	04.02.2024						4								
40	Устройство желобов	м	88,03	22.01.2024	04.02.2024						88,03								
41	Замена фартуков парапетов кровли из оцинкованной стали	м	90,65	22.01.2024	04.02.2024						90,65								
42	Подшивка кровли пристроек	м2	18,2	22.01.2024	04.02.2024						18,2								
43	Окраска металлической вертикальной пожарной лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,52	22.01.2024	04.02.2024						6,52								
44	Окраска металлической пожарной маршевой лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,83	22.01.2024	04.02.2024						16,83								
	<b>Внутренняя отделка</b>																		
45	Штукатурка откосов оконных и дверных	м2	114,032	20.11.2023	30.12.2023			36	36	42,032									
46	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами	м2	114,032	20.11.2023	30.12.2023			36	36	42,032									
	<b>Раздел 5. Козырьки</b>																		
47	Установка анкеров	шт	24	22.01.2024	04.02.2024						24								
48	Монтаж металлического каркаса	т	0,16641	22.01.2024	04.02.2024						0,16641								
49	Устройство обрешетки из листовой стали	м2	6,3	22.01.2024	04.02.2024						6,3								
50	Монтаж кровли из профнастила	м2	6,3	22.01.2024	04.02.2024						6,3								
51	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	5,47456	22.01.2024	04.02.2024						5,47456								
52	Окраска металлических поверхностей эмалью ХВ-124	м2	5,47456	22.01.2024	04.02.2024						5,47456								
53	Пробивка в кирпичных стенах борозд	м	6,3	22.01.2024	04.02.2024						6,3								
54	Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	м2	1,89	22.01.2024	04.02.2024						1,89								
	<b>Козырек над входом 2</b>																		
55	Установка анкеров	шт	6	05.02.2024	18.02.2024						6								
56	Монтаж металлического каркаса	т	0,03262	05.02.2024	18.02.2024						0,33262								
57	Устройство обрешетки из листовой стали	м2	1,1	05.02.2024	18.02.2024						1,1								
58	Монтаж кровли из профнастила	м2	1,1	05.02.2024	18.02.2024						1,1								
59	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	1,07254	05.02.2024	18.02.2024						1,07254								
60	Окраска металлических поверхностей эмалью ХВ-124	м2	1,07254	05.02.2024	18.02.2024						1,07254								
61	Пробивка в кирпичных стенах борозд	м	1,1	05.02.2024	18.02.2024						1,1								



98	Снятие подоконных досок	м2	29,916	20.11.2023	30.12.2023		9	9	11,916								
99	Разборка подоконных отливов и накрылки парапета	м	202,8	20.11.2023	21.01.2024		49	49	49	55,8							
100	Отбивка облицовки стен цоколя из керамических плиток	м2	56,37	04.12.2023	17.12.2023			56,37									
101	отбивка концов бетонных ступеней	м3	0,01	04.12.2023	17.12.2023			0,01									
102	Разборка покрытий крылец из керамогранитных плит	м2	19,2	04.12.2023	17.12.2023			19,2									
<b>Раздел 2. Пандус</b>																	
<b>Лестница Л-1</b>																	
103	Устройство бетонной подготовки	м3	0,04	22.01.2024	04.02.2024					0,04							
104	Устройство железобетонных ступеней	м3	0,09	22.01.2024	04.02.2024					0,09							
105	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01166	22.01.2024	04.02.2024					0,01166							
106	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	шт	1	22.01.2024	04.02.2024					1							
107	Ограждение из нержавеющей стали	м	1,2	04.03.2024	17.03.2024										1,2		
108	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40	м2	19,2	04.03.2024	17.03.2024										19,2		
109	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	4,8	04.03.2024	17.03.2024										4,8		
110	Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	21,595	20.11.2023	17.12.2023		9	12,595									
111	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,78	20.11.2023	03.12.2023		3,78										
<b>Раздел 4. Наружная отделка</b>																	
112	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	м2	53,136	04.12.2023	21.01.2024			17	17	19,136							
<b>Стены</b>																	
113	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	м	223,04	20.11.2023	21.01.2024		54	54	54	61,04							
114	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм	м2	749,81	20.11.2023	21.01.2024		187	187	187	188,81							
<b>Цоколь</b>																	
115	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню	м2	56,37	18.12.2023	30.12.2023				56,37								
116	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	м2	56,37	18.12.2023	30.12.2023				56,37								
117	Утепление стен цоколя	м2	56,37	18.12.2023	30.12.2023				56,37								
118	Оклейка тканями: стен-стеклосетка по клеевой смеси	м2	56,37	18.12.2023	30.12.2023				56,37								
119	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	м2	14	04.03.2024	17.03.2024										14		
<b>Пилоны</b>																	
120	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	м2	125	08.01.2024	04.02.2024					65	60						
121	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	м2	125	08.01.2024	04.02.2024					65	60						
122	Окраска акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	м2	125	08.01.2024	04.02.2024					65	60						
<b>Внутренняя отделка</b>																	
123	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов	м2	55,998	20.11.2023	30.12.2023		18	18	19,998								
124	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	170,03	20.11.2023	30.12.2023		55	55	60,03								
125	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	м2	55,998	20.11.2023	30.12.2023		18	18	19,998								
126	Установка уголков ПВХ на клею	м	793,2	20.11.2023	30.12.2023		262	262	269,2								

